

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	1	2	3	4
1	SEDE SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 353.546,51	% Período				
1.1	FUNDAÇÃO	R\$ 786,55	% Período	R\$ 786,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	PILARES	R\$ 5.914,52	% Período	R\$ 2.957,26	R\$ 2.957,26	R\$ -	R\$ -
1.3	VIGAS	R\$ 4.452,13	% Período	R\$ 2.226,06	R\$ 2.226,06	R\$ -	R\$ -
1.4	LAJE	R\$ 7.338,81	% Período	R\$ 1.834,70	R\$ 3.669,40	R\$ 1.834,70	R\$ -
1.5	COBERTURA	R\$ 92.204,26	% Período	R\$ -	R\$ 46.102,13	R\$ 46.102,13	R\$ -
1.6	ALVENARIA E PAREDES DE GESSO	R\$ 26.252,88	% Período	R\$ 9.188,51	R\$ 9.188,51	R\$ 7.875,86	R\$ -
1.7	REVESTIMENTOS	R\$ 80.185,27	% Período	R\$ 24.055,58	R\$ 28.064,84	R\$ 28.064,84	R\$ -
1.8	ESQUADRIAS	R\$ 50.740,84	% Período	R\$ -	R\$ 38.055,63	R\$ 12.685,21	R\$ -
1.9	HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 7.428,87	% Período	R\$ 7.428,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	ELÉTRICA	R\$ 18.165,86	% Período	R\$ -	R\$ 10.899,52	R\$ 7.266,34	R\$ -
1.11	PINTURA	R\$ 60.076,53	% Período	R\$ -	R\$ 15.019,13	R\$ 15.019,13	R\$ 30.038,27
			Investimento	R\$ 48.477,53	R\$ 156.182,48	R\$ 118.848,23	R\$ 30.038,27
			% Período	13,71%	44,18%	33,62%	8,50%
			% Acumulada	13,71%	57,89%	91,50%	100,00%
			Total Acumulado	R\$ 48.477,53	R\$ 204.660,02	R\$ 323.508,25	R\$ 353.546,51

Formigueiro/RS 17 de outubro de 2023.

 JOCELVIO GONÇALVES CARDOSO
 Prefeito Municipal de Formigueiro-RS

 Thiago Machado da Silva
 Assistente Técnico
 Arquiteto e Urbanista - CAU RS 92598-5

 Rodrigo Pellegrini Fernandes
 Engenheiro Civil SMOT
 CREA - RS 236901